

**Provincia di
ORISTANO**

Provìntzia de Aristanis

**SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE
UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI****DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE****N. 582 del 02/09/2026**

Oggetto: CUP F18B20000250001 - CIG 95023871D2. DECRETO MIUR 13/2021. PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA B. CROCE SITO IN ORISTANO NELLA VIA G. D'ANNUNZIO. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLO STATO FINALE E ADEGUAMENTO PREZZI A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO

IL DIRIGENTE**PREMESSO** che:

- con il Decreto 13/2021 del MIUR è stata finanziata alla Provincia di Oristano la somma di € 3.472.472,22 per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza di alcuni plessi scolastici, di cui € 950.000,00 destinati agli interventi di miglioramento sismico e funzionale nell'edificio sede dell'Istituto di Istruzione Secondaria B. Croce sito in Oristano nella via G. D'Annunzio, CUP F18B20000250001;
- l'intervento è successivamente confluito nei "progetti in essere" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";
- con determinazione n. 496 del 21/05/2021 il servizio di ingegneria per la progettazione e la direzione lavori dell'intervento in argomento è stato affidato in via provvisoria alla Società di Ingegneria LIKUS srl con sede in Cagliari, partita IVA 03885360929 - Amministratore unico Ing. Raffaele Pes, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4152, per un importo di € 47.409,57 + oneri fiscali e previdenziali;
- con determinazione n. 956 del 29/09/2021, a seguito delle verifiche di legge e della firma del disciplinare d'incarico rep. n. 318 del 29/09/2021, è stata attestata l'efficacia del predetto affidamento;
- con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 43 del 05/04/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità Tecnico economica relativo all'intervento di cui trattasi;
- con determinazione n. 905 del 04/11/2022 sono stati affidati alla società LIKUS srl i servizi aggiuntivi per le attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, pratiche da espletare con gli enti competenti (ENEL, GSE ecc) riguardanti l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico quale estensione del contratto ai sensi degli articoli 32, comma 2 e 106 comma 1, lett b) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, per l'importo di € 16.085,93 + oneri fiscali e previdenziali;
- con determinazione n. 990 del 22/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo relativo all'intervento in argomento, dell'importo di € 950.000,00;
- con determinazione n. 996 del 23/11/2022 è stata approvata la determinazione a contrarre che fissava l'importo dell'appalto in € 699.000,00, di cui € 574.364,55 per lavori soggetti a ribasso ed € 124.635,45

- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione del Settore AA.GG. Ufficio Appalti e contratti, n° 1087 del 06/12/2022 a seguito di procedura di gara espletata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 120 del 11.09.2020, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n.50/2016, tramite la piattaforma Sardegna CAT, i lavori venivano affidati alla ditta Servizi e appalti di Fanara Calogero con sede in Favara (AG), primo classificato con il ribasso del 27,237% sull'importo a base di gara, per netti € 417.924,87+IVA, oltre a € 124.635,45+IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- con Determinazione del Settore AA.GG. Ufficio Appalti e contratti n° 442 del 23/05/2022 è stata attestata l'efficacia dell'aggiudicazione a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- in data 07/06/2023 è stata perfezionata l'obbligazione giuridica con la stipula del contratto d'appalto Repertorio n° 3236 dell'importo di € 417.924,87 per lavori, oltre ad € 124.635,45 per oneri della sicurezza e all'IVA;
- con determinazione n. 522 del 15/06/2023 è stato assunto l'impegno di spesa per l'esecuzione lavori a favore della ditta appaltatrice;
- Con determinazione n. 928 del 17/10/2024 sono stati approvati la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, che ha previsto l'importo aggiuntivo di per lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 680,92 oltre IVA di legge e un importo di adeguamento prezzi a favore dell'impresa pari a € 9.552,10 oltre IVA di legge.

RILEVATO che:

- il giorno 19/06/2023 sono stati consegnati i lavori e che gli stessi hanno durata di 180 giorni, pertanto, con scadenza il 16/12/2023;
- il giorno 09/10/2023 sono stati sospesi i lavori a seguito della necessità di una riorganizzazione del cantiere;
- il giorno 16/10/2023 sono ripresi i lavori, pertanto con scadenza il 23/12/2023;
- il giorno 06/12/2023 sono stati sospesi i lavori;
- il giorno 25/03/2024 sono ripresi i lavori, pertanto con scadenza il 11/04/2024;
- il giorno 09/04/2024 è stata accettata una proroga di 30 giorni;
- il giorno 19/04/2024 sono stati sospesi i lavori;
- il giorno 17/10/2024 è stata approvata la perizia di variante e sono ripresi i lavori con nuova scadenza il 21/12/2024;
- il giorno 06/11/2024 sono stati sospesi i lavori;
- il giorno 27/12/2024 sono ripresi i lavori, con nuova scadenza il 10/02/2025;
- il giorno 10/01/2025 sono stati sospesi i lavori;
- il giorno 11/02/2025 sono ripresi i lavori, con nuova scadenza il 14/03/2025;
- il giorno 14/02/2025 sono stati sospesi i lavori;
- il giorno 05/05/2025 sono ripresi i lavori, con nuova scadenza il 02/06/2025;
- i lavori sono stati ultimati in data 29/05/2025, come da Verbale di Fine Lavori redatto dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile.
- per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su immobili e aree di proprietà della Provincia per cui si è ritenuto omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

DATO ATTO che:

- a seguito dell'avvio dei lavori, con determinazione n. 485 del 10/07/2023 è stata liquidata all'impresa la somma di € 108.512,06 + IVA a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione n. 710 del 30/10/2023 è stata liquidata all'impresa la somma di € 134.000,00 + IVA a titolo di pagamento del PRIMO SAL per i lavori;
- con determinazione n. 173 del 15/03/2024 è stata liquidata all'impresa la somma di € 216.000,00 + IVA a titolo di pagamento del SECONDO SAL per i lavori;
- con determinazione n. 740 del 12/12/2024 è stata liquidata all'impresa la somma di € 47.400,00 + IVA a titolo di pagamento del TERZO SAL per i lavori;

- con determinazione n. 429 del 04/07/2025 sono state liquidate all'impresa le seguenti somme per adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50:
 - € 1.548,00 + IVA a titolo di pagamento del PRIMO SAL BIS;
 - € 6.540,00 + IVA a titolo di pagamento del SECONDO SAL BIS;
 - € 40,00 + IVA a titolo di pagamento del TERZO SAL BIS;
- con determinazione n. 458 del 16/07/2025 è stata liquidata all'impresa la somma di € 24.700,00 + IVA a titolo di pagamento del QUARTO SAL per i lavori;
- lo stato finale dei lavori, redatto dal direttore dei lavori in data 29/05/2025 ammonta complessivamente al netto del ribasso in € 543.241,24 a cui vanno sommati € 8.503,28 per adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, per un importo complessivo di € 551.744,52;
- il credito netto nei confronti dell'impresa risulta pertanto di € 13.004,46, di cui € 12.629,18 per lavori e € 375,28 per adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50;
- il supporto al RUP, ing. Alfredo Vacca, ha provveduto alla verifica della predetta documentazione.

VISTI:

- la Relazione a Strutture Ultimate redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 6 della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- il certificato di collaudo statico rilasciato in data 07/07/2026 dal collaudatore ing. Mauro Medici, depositato presso gli uffici del Genio Civile della Provincia di Oristano mediante trasmissione con Posta Elettronica Certificata, in pari data ed assunto al Protocollo al n. 0033027 del 08/07/2026 con il quale fra le altre cose si certifica che sono stati raggiunti gli obiettivi di miglioramento sismico previsti in progetto raggiungendo, conseguentemente alla realizzazione delle opere, un indice di vulnerabilità sismica IS-V= 0,639;
- il certificato di collaudo tecnico amministrativo acquisito con prot. n. 16363 del 14/07/2026 emesso dal collaudatore ing. Mauro Medici, con il quale si attesta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto e alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, e si ammette l'opera al collaudo con esito positivo.

DATO ATTO che:

- durante lo svolgimento dei lavori sono stati autorizzati n. 2 subappalti, alle seguenti ditte:
 - La Ditta ELETTRA COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI DI CHIANETTA ANTONIO, con sede legale in Favara (AG), Via A. La Marmora n. 3 – P.I. 02435420845, con contratto firmato in data 19/06/2023, per i lavori di installazione impianto fotovoltaico;
 - La Società Isola Multy Energy S.r.l. con sede legale in Monastir (SU), Località Is Argiddas Zona Artigianale P.I.P. – P.I. 02780630923, con contratto firmato in data 19/06/2023, per i lavori di installazione del nuovo chiller.
- l'impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e alle disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- è stata verificata la documentazione relativa al rispetto del DNSH e delle prescrizioni del PNRR riguardo l'assunzione giovani e parità di genere;
- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- l'impresa appaltatrice ha presentato la polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo n. 000M61 / 117122048 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- la CASSA E SCUOLA EDILE DI ASSISTENZA E MUTUALITA' PER LA PROVINCIA DI ORISTANO ha emesso con esito positivo il certificato di congruità della manodopera prot. n. 202400036OR00/3 del 03/02/2024;
- è stato verificato che la società Servizi e Appalti di Fanara Calogero è iscritta nell'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (white list antimafia) istituito presso la Prefettura di Agrigento;

ACQUISITE:

- con prot. n. 19467 del 31/08/2026 la fattura n. 24 del 31/08/2026 emessa dalla ditta Servizi e appalti di Fanara Calogero con sede in Favara (AG), P.IVA 02808600841, relativa al SALDO per "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA B. CROCE SITO IN ORISTANO NELLA VIA G. D'ANNUNZIO, CUP F18B20000250001 - CIG

95023871D2. PNRR M4-C1-Inv. 3.3 (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU)", dell'importo complessivo di € 13.892,10 di cui:

Importo	€	12.629,18
IVA (10%)	€	1.262,92
TOTALE	€	13.892,10

- con prot. n. 19468 del 31/08/2026 la fattura n. 25 del 31/08/2026 emessa dalla ditta Servizi e appalti di Fanara Calogero con sede in Favara (AG), P.IVA 02808600841, relativa al SALDO Bis per adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA B. CROCE SITO IN ORISTANO NELLA VIA G. D'ANNUNZIO, CUP F18B20000250001 - CIG 95023871D2. PNRR M4-C1-Inv. 3.3 (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU)", dell'importo complessivo di € 412,81 di cui:

Importo	€	375,28
IVA (10%)	€	37,53
TOTALE	€	412,81

VERIFICATI, con esito positivo:

- la regolarità contributiva della ditta, come da DURC INAIL_54100497 avente scadenza 09/09/2026;
- la regolarità della ditta ai sensi dell'art. 48 -bis dpr 602/73 con richiesta n. 202600008817223 del 01/09/2026.

DATO ATTO che:

- la Provincia ha incassato dall'ente finanziatore la somma di € 285.000,00 a titolo di anticipazione, e che il quadro della spesa è il seguente:

CUP intervento	Istituto	A. Anticipazione ricevuta	B. Liquidazioni effettuate	C. Anticipazione di cassa già richiesta (B.-A.)	D. Anticipazione di cassa richiesta per la presente spesa	TOT. anticipazione di cassa (C. +D.)
F18B20000250001	Magistrali B. Croce di Oristano	€ 285.000,00	€ 691.140,58	€ 406.140,58	€ 14.304,91	€ 420.445,49

- risulta pertanto necessario richiedere al servizio finanziario un'anticipazione di cassa pari a € 14.304,91 per la copertura della spesa di cui trattasi, nelle more della rendicontazione delle spese già sostenute e dell'accreditamento del finanziamento concesso.

DATO ATTO che:

- come specificato nella Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 29 del 02/03/2023 avente a oggetto "RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), PRESA D'ATTO DEGLI OBBLIGHI E DELLA PERIMETRAZIONE DEI CAPITOLI, ISTITUZIONE DI PRASSI PER IL MONITORAGGIO E L'AUDIT.":
 - ai fini della tracciabilità, della corretta gestione e rendicontazione degli interventi e della verifica di insussistenza del doppio finanziamento, è previsto che ciascuna spesa (preventivamente verificata dal direttore dei lavori e dal RUP nel caso di lavori) sia univocamente associata ad un CUP e ad un CIG, e che non sia possibile pagare più volte la stessa spesa;
 - sono pertanto in essere specifiche procedure finalizzate a verificare l'insussistenza del "doppio finanziamento" così come definito dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- la presente spesa verrà rendicontata interamente ed esclusivamente a valere sull'intervento in oggetto.

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 26/02/2026, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 26/02/2026, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 - 2028;
- il Decreto Presidenziale Deliberativo n. 22/2026 del 16/03/2026 "Approvazione Piano Esecutivo di

Gestione (PEG) 2026 - 2028 – Assegnazione risorse finanziarie art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”;

- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 10 del 01/12/2023, con il quale è stato assegnato al sottoscritto ing. Graziano Plana la dirigenza del Settore Edilizia e Istruzione a far data dal 01/12/2023.

RICHIAMATE, altresì, le seguenti fonti normative:

- il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli, 107 in merito alle competenze gestionali dei dirigenti, 153 in merito alle funzioni del Servizio economico-finanziario relativamente alla verifica di compatibilità delle previsioni di spesa e 184 in merito alla fase della liquidazione;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n° 42”, coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n° 126;
- il vigente Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità.

DATO ATTO che:

- il Responsabile del Servizio, Ing. Gianmatteo Tronci, con la presente proposta n. 2582/2026, redatta dal dott. Giorgio Bellinzas, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;
- Il RUP dell'intervento in oggetto è il sottoscritto dirigente ing. Graziano Plana;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014.

DETERMINA

DI RICHIAMARE interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE:

- la contabilità finale dei lavori denominati “CUP F18B20000250001 - CIG 95023871D2. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA B. CROCE SITO IN ORISTANO NELLA VIA G. D'ANNUNZIO. DECRETO MIUR 13/2021. PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU”, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Raffaele Pes e approvati dal RUP Ing. Graziano Plana, dai quali risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è di € 551.744,52 inclusivi degli oneri per la sicurezza e delle somme per adeguamento prezzi ex art. 26 DL 50/2022, e rimane pertanto un credito di € 13.004,46 + IVA nei confronti dell'impresa Servizi e appalti di Fanara Calogero con sede in Favara (AG), P.IVA 02808600841;
- il Certificato di Collaudo Statico ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/01 ex art. 7 della legge 1086/71 - D.M. 17.01.2018 e il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo ai sensi degli artt.102 e 196 del D.Lgs. 50/2016, redatti dal collaudatore ing. Mauro Medici e relativi ai lavori “CUP F18B20000250001 - CIG 95023871D2. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA B. CROCE SITO IN ORISTANO NELLA VIA G. D'ANNUNZIO. DECRETO MIUR 13/2021. PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU”.

DI ATTESTARE che, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la polizza fideiussoria n. 0895494822 del 31/05/2023, rilasciata da HDI Assicurazioni SpA prestata dall'appaltatore a garanzia

dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali è svincolata a seguito dell'emissione del certificato di collaudo e dell'avvenuto completamento delle prestazioni contrattuali.

DI DARE ATTO che l'obbligazione passiva ammontante complessivamente a € 14.304,91 (€ 13.004,46 + € 1.300,45 per IVA 10%) è stata giuridicamente perfezionata nell'esercizio finanziario 2026 e che pertanto la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa interamente nel suddetto esercizio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, così come coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014.

DI LIQUIDARE per le motivazioni riportate in premessa la somma complessiva di € 14.304,91 a saldo delle seguenti fatture emesse dalla ditta Servizi e appalti di Fanara Calogero con sede in Favara (AG), P.IVA 02808600841, relative ai "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA B. CROCE SITO IN ORISTANO NELLA VIA G. D'ANNUNZIO, CUP F18B20000250001 - CIG 95023871D2. PNRR M4-C1-Inv. 3.3 (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU)":

- fattura n. 24 del 31/08/2026 relativa al SALDO, dell'importo di € 12.629,18 + € 1.262,92 IVA;
- fattura n. 25 del 31/08/2026 relativa al SALDO Bis (adeguamento prezzi) dell'importo di € 375,28 + € 37,53 IVA.

DI IMPUTARE la somma complessiva € 14.304,91 come da scheda contabile allegata.

DI RICHIEDERE, per le motivazioni riportate in premessa, al settore finanziario e risorse umane dell'ente, una anticipazione finanziaria, con fondi propri, pari all'importo di € 14.304,91 (nelle more di accreditamento delle risorse da parte del MIUR) (accert. nn. 9/2023 e 3/2024).

DI AUTORIZZARE il Settore Finanziario e Risorse Umane dell'ente all'emissione dei relativi mandati di pagamento per la somma totale di € **13.004,46** (al netto dell'IVA) a favore della ditta Fanara Calogero con sede in Favara (AG), P.IVA 02808600841, accreditando la somma sul c/c bancario dedicato indicato nella fattura elettronica.

DI DISPORRE, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), di trattenere la somma di € **1.300,45**, pari all'IVA esposta nella presente fattura oggetto di liquidazione, mediante emissione di reversale di incasso da imputare sul capitolo di entrata 9853 "IVA scissione pagamenti" che dovrà essere successivamente riversata all'erario, a cura del servizio finanziario.

DI ATTESTARE, per la spesa oggetto della presente liquidazione:

- l'insussistenza del "doppio finanziamento" così come definito dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- l'insussistenza di "costi impropri" così come descritti nella circolare del MEF del 18/01/2022, n. 4.

DI ATTESTARE, sulla base della dichiarazione del direttore dei lavori, che la realizzazione dei lavori oggetto della presente spesa sono coerenti con il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, agli altri obblighi specifici del PNRR.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 32, della L. 190/2012.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Oristano li, 02/09/2026

IL DIRIGENTE

PLANA GRAZIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: BELLINZAS GIORGIO
Funzionario: TRONCI GIANMATTEO
Dirigente: PLANA GRAZIANO

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 551 / 2026 del 01/09/2026

Utente: GIORGIO.BELLINZAS
U.O. UFF050 - UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI

Capitolo 212702 / 0

Impegno: 173 / 2026 Cgu/Liv.5: 2020306999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
22318 - SERVIZI E APPALTI DI	24	31/08/2026	994	01/09/2026	13.892,10	0,00	13.892,10	13.892,10	5.499,17
Cig 95023871D2	Cup F18B20000250001	Fattore 121070101999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi (121070101999)							
								Totale Fornitore	5.499,17
								Totale Cgu/Liv.5:	5.499,17
								Totale Impegno	5.499,17

Impegno: 174 / 2026 Cgu/Liv.5: 2020306999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
22318 - SERVIZI E APPALTI DI	24	31/08/2026	994	01/09/2026	13.892,10	0,00	13.892,10	13.892,10	7.643,91
Cig 95023871D2	Cup F18B20000250001	Fattore 121070101999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi (121070101999)							
								Totale Fornitore	7.643,91
								Totale Cgu/Liv.5:	7.643,91
								Totale Impegno	7.643,91

Impegno: 176 / 2026 Cgu/Liv.5: 2020306001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
22318 - SERVIZI E APPALTI DI	24	31/08/2026	994	01/09/2026	13.892,10	0,00	13.892,10	13.892,10	749,02
Cig 95023871D2	Cup F18B20000250001	Fattore 121070101001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (121070101001)							
22318 - SERVIZI E APPALTI DI	25	31/08/2026	995	01/09/2026	412,81	0,00	412,81	412,81	412,81
Cig 95023871D2	Cup F18B20000250001	Fattore 121070101001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (121070101001)							
							Totale Fornitore	1.161,83	
							Totale Cgu/Liv.5:	1.161,83	
							Totale Impegno	1.161,83	
							Totale Capitolo	14.304,91	
							Totale Distinta	14.304,91	

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 551 / 2026 del 01/09/2026

Utente: GIORGIO.BELLINZAS

U.O. UFF050 - UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
24	31/08/2026	13.892,10	1.262,92	12.629,18
25	31/08/2026	412,81	37,53	375,28
Tot. Distinta Netto Iva				13.004,46