



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO EMISSIONI IN ATMOSFERA E INQUINAMENTO ACUSTICO, DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 591 del 04/09/2026

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL RIO PERDOSU - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALL'IMPRESA LEDDA COSTRUZIONI SNC SRL - CUP F51J25000010002 CIG B8B010C751.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- l'art. 61 della L.R. n. 9/2006 ha conferito agli enti locali compiti e funzioni in materia di difesa del suolo; in particolare alle Province è conferita la competenza in ordine alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche (ad esclusione di quelle di seconda categoria) e di pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati ricadenti nel rispettivo territorio amministrativo;
- con delibera Giunta Regionale n. 16/14 del 12/06/2024 e successiva determinazione del Direttore del Servizio Opere idriche e idrogeologiche dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n. 2539 del 25/10/2024 *"Contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di competenza degli enti locali"*, è stato assegnato alla Provincia di Oristano un finanziamento per tali finalità pari a € 748.994,06;
- con determinazione dirigenziale n. 194 del 10/03/2025 si è proceduto ad affidare l'incarico professionale per la redazione progetto dei lavori di manutenzione idraulica del Rio Perdosu all'ing. Alessio Cera;
- con determinazione dirigenziale n. 548 del 19/06/2025 si è proceduto all'approvazione del verbale di conclusione positiva della conferenza dei servizi indetta per l'acquisizione dei pareri e nulla osta relativi al PFTE dei lavori di manutenzione idraulica del Rio Perdosu;
- con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 81 del 24/06/2025 è stato approvato il PFTE;
- con determinazione dirigenziale n. 618 del 11/07/2025 è stato approvato il PE, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO	
VOCE	COSTI TOTALI
A) IMPORTO A BASE DI APPALTO	
A1) Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 151.272,39
A2) Di cui costi della manodopera	€ 22.235,68
A3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.394,26
<u>A) SOMMANO A1+A3</u>	<u>€ 154.666,65</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 Spese tecniche: Progettazione, DL, Coordinamento sicurezza	€ 19.000,00
B2 Cassa previdenziale 4%	€ 760,00
B3 Indagini ai sensi del DPR 120/2017 in fase di esecuzione	7.000,00
B4 I.V.A. sui lavori, spese tecniche e indagini - 22% di (A+B1+B2+B3)	39.913,86
B5 Incentivi funzioni tecniche art.45 D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. ,2,0% di A	3.093,33
B6 Imprevisti - Irap	€ 15.316,16
B7 Contributo Anac	€ 250,00
B) SOMMANO	€ 85.333,35
SOMMANO A+B	€ 240.000,00

Visti:

- la Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali n. 17 del 15/01/2026 è stata aggiudicata all'impresa Ledda Costruzioni snc, l'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica del Rio Perdosu con un ribasso del 31,307%, per un importo totale complessivo di € 107.307,80 oltre all'IVA di legge;
- il Contratto d'Appalto rep. 3268 del 26/02/2026 relativo ai lavori in argomento, stipulato con l'impresa Ledda Costruzioni snc
- con la Determinazione determinazione dirigenziale n. 548 del 19/05/2026 si è proceduto ad autorizzare al subappalto alla ditta 2 T soc.coop.sociale e che la stessa ha presentato la dichiarazione con la quale rinuncia al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante;
- il Verbale di consegna dei lavori del 25/05/2026;

Considerato che nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire lavori aggiuntivi rispetto al contratto principale, per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell'opera, nel limite delle disponibilità del quadro economico;

Evidenziato che con determinazione dirigenziale n. 759 del 07/07/2026 si è proceduto ad approvare la Perizia suppletiva e di variante predisposta dal Direttore dei Lavori ing. Alessio Cera, che prevede una spesa complessiva per opere in più di € 22.164,08, corrispondente al 14,18% dell'importo originario, al quale viene applicato il ribasso d'asta offerto dall'impresa, pari al 31,307%, mentre gli oneri della sicurezza rimangono invariati;

il quadro economico della perizia risulta così costituito:

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO	
VOCE	COSTI TOTALI
A) IMPORTO A BASE DI APPALTO	
A1) Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 173.436,47
A2) Di cui costi della manodopera	€ 24.401,62
A3) Ribasso di gara (31,307% di A)	€ -54.297,76
A4) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.394,26
<u>A) SOMMANO A1+A3</u>	<u>€ 122.532,97</u>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

B1 Spese tecniche: Progettazione, DL, Coordinamento sicurezza	€ 19.000,00
B2 Cassa previdenziale 4%	€ 760,00
B3 Indagini ai sensi del DPR 120/2017 in fase di esecuzione	7.000,00
B4 I.V.A. sui lavori, spese tecniche e indagini - 22% di (A+B1+B2+B3)	32.844,45
B5 Incentivi funzioni tecniche art.45 D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. ,2,0% di A	3.536,61
B6 Imprevisti - Irap	€ 15.316,16
B7 Contributo Anac	€ 250,00
B8 Economie	€ 54.075,96
B) SOMMANO	€ 117.467,03
SOMMANO A+B	€ 240.000,00

Dato atto inoltre che:

- con determinazione dirigenziale n. 307 del 27/03/2026 si è proceduto impegnare a favore dell'impresa € 130.915,52 sul capitolo 292893 imp. 799 "interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio provinciale", dando atto che lo stesso è finanziato con Fondi regionali a destinazione vincolata e incassati;
- con determinazione dirigenziale n. 759 del 07/07/2026 si è proceduto ad impegnare a favore dell'impresa Ledda Costruzioni snc la somma integrativa di € 18.574,71 con imputazione sul capitolo di bilancio 292893/0 - impegno n.800/2026 e subimpegno 294 del 07/07/2026 ;

Visti:

- il primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 07/07/2026 rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 08/07/2026 per l'importo complessivo di € 81.400,00 + € 17.908,00 per IVA al 22%;
- la determinazione dirigenziale n. 453 del 13/07/2026 di liquidazione della prima rata di acconto (SAL 1) all'impresa Ledda Costruzioni snc ;

Preso atto che:

- i lavori sono stati consegnati in data 25/05/2026;
- A seguito della perizia suppletiva e di variante è stato riconosciuto un maggior tempo di 5 giorni naturali e consecutivi; la durata complessiva è stata pertanto rideterminata in 55 giorni e la scadenza contrattuale fissata al 19/07/2026
- i lavori sono stati ultimati in data 16/07/2026;
- il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale in data 31/07/2026;
- il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 31/07/2026;

Vista la contabilità finale, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Alessio Cera, in data 03/08/2026 prot. n° 17926, con tutti suoi allegati, dalla quale risulta il credito netto dell'Impresa pari ad € 41.132,97 + 9.049,25 € IVA per complessivi € 50.182,22 €;

Visti:

- la fattura elettronica n. 51/2026 del 03/09/2026 emessa dall'Impresa Ledda Costruzioni snc dell'importo pari ad € 41.132,97 + 9.049,25 € IVA per complessivi € 50.182,22 €;
- la polizza a garanzia del pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, rilasciata dalla società Italiana Assicurazioni S.p.A. in data 02/09/2026, n. 2026/13/6747240 - agenzia Nieddu Leonardo di Sassari, dell'importo di € 42.000,00;

Accertato:

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Ledda Costruzioni snc risultano regolarmente eseguiti;
- che i lavori eseguiti dall'Impresa 2 T soc.coop.sociale. risultano regolarmente eseguiti;
- la regolarità contributiva, dell'Impresa Ledda Costruzioni snc , come risulta dal DURC prot. INPS_51527851 – scadenza validità 07/11/2026;
- che l'Impresa Ledda Costruzioni snc ha trasmesso la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che l'Impresa 2 T soc.coop.sociale ha presentato la dichiarazione con la quale rinuncia al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante e che pertanto la ditta appaltatrice procederà al pagamento diretto a seguito di emissione di regolare fattura;
- La regolarità della fattura

Ritenuto di poter procedere all'approvazione della contabilità finale e relativo certificato di regolare esecuzione e alla liquidazione della fattura sopra elencata

Atteso che la spesa in oggetto grava sul capitolo 292893 "E= 5750 - Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio provinciale", € 31.607,52 a valere sull'impegno 799/2026 e € 18.574,71 sull'imp.800 – sub imp.294 (fondi regionali a destinazione vincolata già incassati);

Evidenziato che la copertura assicurativa della polizza presentata dalla Ledda Costruzioni snc, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, rilasciata dalla Revo Insurance Spa in data 03/02/2026, n. 2250016, agenzia Nieddu Leonardo di Sassari, cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

Richiamata la determinazione del Settore Ambiente e AA.PP. n.534 del 12/06/2025 con la quale l'Ing. Salvatore Deiana, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) degli interventi questione;

Viste:

- la determinazione dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n.2507 del 23/10/2024 "Contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di competenza degli enti locali. D.G.R. n. 16/14 del 12/06/2024 - Approvazione graduatoria definitiva" con la quale viene assegnata la somma complessiva di € 748.994,06 (e ripartita nelle annualità 2024, 2025 e 2026) a favore della Provincia di Oristano finalizzata alla "realizzazione di interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e la mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici come stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2024, n. 16/14";
- la determinazione di accertamento n. 1074 del 19/11/2024 della somma di € 132.027,45 a valere sul capitolo 5750, parte entrata, "Contributi interventi reticolo idrografico"- ordinativi n. 3036 del 19/11/2024 di importo € 132.027,45;
- la determinazione di accertamento n. 419 del 13/05/2025 delle somme di € 321.159,05, annualità 2025, e € 295.807,56, annualità 2026, a valere sul capitolo 5750, parte entrata, "Contributi interventi reticolo idrografico" - ordinativi n. 1336 del 13/05/2025 di importo € 321.159,05;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 26.02.2026 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026 - 2028;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 26.02.2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026 - 2028;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 16/03/2026 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2026 -2028 e assegnato le risorse finanziarie ai dirigenti tra le quali, relativamente al Settore Ambiente ed Attività Produttive, quelle afferenti al capitolo 292893 (E 5750) "interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio provinciale;

- il decreto del Presidente della Provincia n. 24 del 16/03/2026 con la quale è stato approvato variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028 ex art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al DUP 2026 - 2028 - Applicazione avanzo di amministrazione presunto vincolato e accantonato;
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 21 del 01/12/2021 con il quale viene conferito l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive al sottoscritto Dott. Raffaele Melette;
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 25 del 29/11/2024 con il quale viene prorogato l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive al sottoscritto Dott. Raffaele Melette;

Dato atto che:

- la Responsabile del Servizio Dott.ssa Obinu Pierangela, esaminata l'istruttoria del Responsabile del Procedimento ing. Deiana Salvatore, con la presente proposta n. **2623** attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime parere favorevole all'adozione dell'atto;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e del punto 3.5 del "Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Oristano", a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 97 del 04/09/2024;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa,

Di approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica del Rio Perdosu redatti dal Direttore dei Lavori in data 31/07/2026, dal quale risulta un credito netto dell'impresa di € 41.132,97 oltre all'IVA in misura di legge.

Di dare atto

- che la succitata obbligazione passiva è scaduta nell'annualità 2026, pertanto la spesa è liquidabile secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, così come coordinato con il D. Lgs. n. 126/2014.
- che l'obbligazione è esigibile in quanto i lavori sono stati regolarmente eseguiti e la fattura risulta regolare

Di liquidare la fattura elettronica n. 51/2026 del 03/09/2026 emessa dall'Impresa Ledda Costruzioni snc dell'importo pari ad € 41.132,97 + 9.049,25 € IVA per complessivi € 50.182,22 €;

Di dare atto che la somma di € 50.182,22 grava sul capitolo 292893 "E= 5750 - Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio provinciale" (fondi regionali a destinazione vincolata già incassati):

- € 31.607,52 a valere sull'impegno 799/2026 e
- € 18.574,71 sull'imp.800 - sub imp.294.

Di disporre, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la trattenuta di € 9.049,25, pari alla somma dell'IVA esposta nella fattura oggetto di liquidazione, mediante emissione di reversale di incasso da imputare sul capitolo di entrata n. 9876 "ritenute per scissione contabile IVA - Split payment" che dovrà essere successivamente riversata all'erario, a cura del servizio finanziario, con i tempi e le modalità stabilite dal decreto attuativo.

Di autorizzare il Settore Finanziario e Risorse Umane dell'ente all'emissione del relativo mandato di

pagamento di € 50.182,22 (di cui € 41.132,97 netto e € 9.049,25 IVA 22%) a favore della Ledda Costruzioni snc , mediante accreditamento sul c/c "dedicato" così come riportato nella fattura elettronica.

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e degli artt. 20 e 28 del d.lgs. 36/2023;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli interni.

Oristano li, 04/09/2026

IL DIRIGENTE
MELETTE RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

*Redattore: DEIANA SALVATORE
Funzionario: OBINU PIERANGELA
Dirigente: MELETTE RAFFAELE*

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 566 / 2026 del 04/09/2026

Utente: SALVATORE.DEIANA

U.O. UFF11A - UFFICIO EMISSIONI IN ATMOSFERA E INQUINAMENTO ACUSTICO, DIFESA DEL SUOLO

Capitolo 292893 / 0

Impegno: 800 / 2026 Subimpegno: 294 / 2026 Cgu/Liv.5: 2020202002 - Demanio idrico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
15167 - LEDDA COSTRUZIONI SNC	51	03/09/2026	1001	04/09/2026	50.182,22	0,00	50.182,22	50.182,22	18.574,70
Cig B8B010C751									
								Totale Fornitore	18.574,70
								Totale Cgu/Liv.5:	18.574,70
								Totale Impegno	18.574,70

Impegno: 799 / 2026 Cgu/Liv.5: 2020202002 - Demanio idrico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
15167 - LEDDA COSTRUZIONI SNC	51	03/09/2026	1001	04/09/2026	50.182,22	0,00	50.182,22	50.182,22	31.607,52
Cig B8B010C751	Cup F51J25000010002								
								Totale Fornitore	31.607,52
								Totale Cgu/Liv.5:	31.607,52
								Totale Impegno	31.607,52
								Totale Capitolo	50.182,22
								Totale Distinta	50.182,22

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
51	03/09/2026	50.182,22	9.049,25	41.132,97
			Tot. Distinta Netto Iva	41.132,97