



PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE VIABILITA'

Servizio Progettazioni e Costruzioni Stradali

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO S.P. 14 - MILIS-NARBOLIA

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

Cronoprogramma delle lavorazioni

Allegato

A.8

Data: Settembre 2026

PROGETTISTI

geom. Giuseppe Orrù
geom. Alessandro Serra
pianif. j. Giovanni Putzolu
ing. Davide Dessi

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

geom. Silveria Camedda

STRADA	DURATA DEI LAVORI	n. giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Date/Lavorazioni														
SP 14	82 GIORNI	SAR24_PF.0001.0003.0030 PULIZIA DEL FONDO DI POSA	X	X	X											
		SAR24_PF.0001.0010.0002 FRESATURA ATTACCHI				X										
		NP.001A EMULSIONE RICARICHE					X			X	X					
		PF.0001.0003.0015.1 CONGOMERATO BITUMINOSO BINDER - RICARICHE									X	X	X			
		PF.0001.0003.0020.1 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO DI USURA												X		
		SAR24_PF.0001.0008.0001 - SMOTAGGIO DI BARRIERA														
		NP.003A SISTEMAZIONE BANCHIE CON BARRIERA														
		NP.004A SISTEMAZIONE BANCHIE SENZA BARRIERA														
		NP.005A RICONFIGURAZIONE CUNETTE														
		SAR24_PF.0006.0001.0001 PULIZIA E ASPORTAZIONE ARBUSTI														
		SAR24_PF.0001.0002.0022/24 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CUNETTA														
		REALIZZAZIONE NUOVA BANCHINA IN CLS ARMATA SU ESISTENTE														
		SAR24_PF.0001.0008.0007 BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE														
		PF.0001.0008.0004.1 BARRIERA DI SICUREZZA BORDO LATERALE														
		SAR24_PF.0001.0008.0015 GRUPPO TERMINALE BARRIERE														
		NP.006A ATTENUATORI D'URTO														
		PF.0001.0003.0092.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE														
		NP.15A BANDE SONORE														
		NP XXX - POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE														
		SAR24_PF.0001.0003.0091 SEGNA LIMITI														
		O.V. LAVORI VARI														

GG

82 TEMPO UTILE

2 ACCANTIERAMENTO

0 FESTIVITÀ INFRASETTIMANLI

6 MALTEMPO NORMALI CONDIZIONI

90 TEMPO UTILE COMPLESSIVO

STRADA	DURATA DEI LAVORI	n. giorni	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Date/Lavorazioni														
SP 14	82 GIORNI	SAR24_PF.0001.0003.0030 PULIZIA DEL FONDO DI POSA														
		SAR24_PF.0001.0010.0002 FRESATURA ATTACCHI														
		NP.001A EMULSIONE RICARICHE														
		PF.0001.0003.0015.1 CONGOMERATO BITUMINOSO BINDER - RICARICHE														
		PF.0001.0003.0020.1 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO DI USURA	X	X	X											
		SAR24_PF.0001.0008.0001 - SMOTAGGIO DI BARRIERA				X	X									
		NP.003A SISTEMAZIONE BANCHIE CON BARRIERA								X	X					
		NP.004A SISTEMAZIONE BANCHIE SENZA BARRIERA										X	X	X		
		NP.005A RICONFIGURAZIONE CUNETTE														
		SAR24_PF.0006.0001.0001 PULIZIA E ASPORTAZIONE ARBUSTI														
		SAR24_PF.0001.0002.0022/24 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CUNETTA														
		REALIZZAZIONE NUOVA BANCHINA IN CLS ARMATA SU ESISTENTE														
		SAR24_PF.0001.0008.0007 BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE														
		PF.0001.0008.0004.1 BARRIERA DI SICUREZZA BORDO LATERALE														
		SAR24_PF.0001.0008.0015 GRUPPO TERMINALE BARRIERE														
		NP.006A ATTENUATORI D'URTO														
		PF.0001.0003.0092.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE														
		NP.15A BANDE SONORE														
		NP XXX - POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE														
		SAR24_PF.0001.0003.0091 SEGNA LIMITI														
		O.V. LAVORI VARI														

GG

82 TEMPO UTILE

2 ACCANTIERAMENTO

0 FESTIVITÀ INFRASETTIMANLI

6 MALTEMPO NORMALI CONDIZIONI

90 TEMPO UTILE COMPLESSIVO

STRADA	DURATA DEI LAVORI	n. giorni	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		Date/Lavorazioni														
SP 14	82 GIORNI	SAR24_PF.0001.0003.0030 PULIZIA DEL FONDO DI POSA														
		SAR24_PF.0001.0010.0002 FRESATURA ATTACCHI														
		NP.001A EMULSIONE RICARICHE														
		PF.0001.0003.0015.1 CONGOMERATO BITUMINOSO BINDER - RICARICHE														
		PF.0001.0003.0020.1 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO DI USURA														
		SAR24_PF.0001.0008.0001 - SMOTAGGIO DI BARRIERA														
		NP.003A SISTEMAZIONE BANCHIE CON BARRIERA														
		NP.004A SISTEMAZIONE BANCHIE SENZA BARRIERA	X	X												
		NP.005A RICONFIGURAZIONE CUNETTE			X	X	X			X	X					
		SAR24_PF.0006.0001.0001 PULIZIA E ASPORTAZIONE ARBUSTI										X	X	X		
		SAR24_PF.0001.0002.0022/24 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CUNETTA														
		REALIZZAZIONE NUOVA BANCHINA IN CLS ARMATA SU ESISTENTE														
		SAR24_PF.0001.0008.0007 BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE														
		PF.0001.0008.0004.1 BARRIERA DI SICUREZZA BORDO LATERALE														
		SAR24_PF.0001.0008.0015 GRUPPO TERMINALE BARRIERE														
		NP.006A ATTENUATORI D'URTO														
		PF.0001.0003.0092.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE														
		NP.15A BANDE SONORE														
		NP XXX - POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE														
		SAR24_PF.0001.0003.0091 SEGNA LIMITI														
		O.V. LAVORI VARI														

GG

82 TEMPO UTILE

2 ACCANTIERAMENTO

0 FESTIVITÀ INFRASETTIMANLI

6 MALTEMPO NORMALI CONDIZIONI

90 TEMPO UTILE COMPLESSIVO

STRADA	DURATA DEI LAVORI	n. giorni	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		Date/Lavorazioni														
SP 14	82 GIORNI	SAR24_PF.0001.0003.0030 PULIZIA DEL FONDO DI POSA														
		SAR24_PF.0001.0010.0002 FRESATURA ATTACCHI														
		NP.001A EMULSIONE RICARICHE														
		PF.0001.0003.0015.1 CONGOMERATO BITUMINOSO BINDER - RICARICHE														
		PF.0001.0003.0020.1 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO DI USURA														
		SAR24_PF.0001.0008.0001 - SMOTAGGIO DI BARRIERA														
		NP.003A SISTEMAZIONE BANCHIE CON BARRIERA														
		NP.004A SISTEMAZIONE BANCHIE SENZA BARRIERA														
		NP.005A RICONFIGURAZIONE CUNETTE														
		SAR24_PF.0006.0001.0001 PULIZIA E ASPORTAZIONE ARBUSTI	X													
		SAR24_PF.0001.0002.0022/24 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CUNETTA	X	X	X	X	X									
		REALIZZAZIONE NUOVA BANCHINA IN CLS ARMATA SU ESISTENTE								X	X	X	X	X		
		SAR24_PF.0001.0008.0007 BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE														
		PF.0001.0008.0004.1 BARRIERA DI SICUREZZA BORDO LATERALE														
		SAR24_PF.0001.0008.0015 GRUPPO TERMINALE BARRIERE														
		NP.006A ATTENUATORI D'URTO														
		PF.0001.0003.0092.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE														
		NP.15A BANDE SONORE														
		NP XXX - POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE														
		SAR24_PF.0001.0003.0091 SEGNA LIMITI														
		O.V. LAVORI VARI														

GG

82 TEMPO UTILE

2 ACCANTIERAMENTO

0 FESTIVITÀ INFRASETTIMANLI

6 MALTEMPO NORMALI CONDIZIONI

90 TEMPO UTILE COMPLESSIVO

STRADA	DURATA DEI LAVORI	n. giorni	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
		Date/Lavorazioni														
SP 14	82 GIORNI	SAR24_PF.0001.0003.0030 PULIZIA DEL FONDO DI POSA														
		SAR24_PF.0001.0010.0002 FRESATURA ATTACCHI														
		NP.001A EMULSIONE RICARICHE														
		PF.0001.0003.0015.1 CONGOMERATO BITUMINOSO BINDER - RICARICHE														
		PF.0001.0003.0020.1 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO DI USURA														
		SAR24_PF.0001.0008.0001 - SMOTAGGIO DI BARRIERA														
		NP.003A SISTEMAZIONE BANCHIE CON BARRIERA														
		NP.004A SISTEMAZIONE BANCHIE SENZA BARRIERA														
		NP.005A RICONFIGURAZIONE CUNETTE														
		SAR24_PF.0006.0001.0001 PULIZIA E ASPORTAZIONE ARBUSTI														
		SAR24_PF.0001.0002.0022/24 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CUNETTA														
		REALIZZAZIONE NUOVA BANCHINA IN CLS ARMATA SU ESISTENTE														
		SAR24_PF.0001.0008.0007 BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE	X	X	X											
		PF.0001.0008.0004.1 BARRIERA DI SICUREZZA BORDO LATERALE				X	X									
		SAR24_PF.0001.0008.0015 GRUPPO TERMINALE BARRIERE								X	X					
		NP.006A ATTENUATORI D'URTO									X	X				
		PF.0001.0003.0092.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE											X	X		
		NP.15A BANDE SONORE														
		NP XXX - POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE														
		SAR24_PF.0001.0003.0091 SEGNA LIMITI														
		O.V. LAVORI VARI	X							X						

GG

82 TEMPO UTILE

2 ACCANTIERAMENTO

0 FESTIVITÀ INFRASETTIMANLI

6 MALTEMPO NORMALI CONDIZIONI

90 TEMPO UTILE COMPLESSIVO

STRADA	DURATA DEI LAVORI	n. giorni	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		Date/Lavorazioni												
SP 14	82 GIORNI	SAR24_PF.0001.0003.0030 PULIZIA DEL FONDO DI POSA												
		SAR24_PF.0001.0010.0002 FRESATURA ATTACCHI												
		NP.001A EMULSIONE RICARICHE												
		PF.0001.0003.0015.1 CONGOMERATO BITUMINOSO BINDER - RICARICHE												
		PF.0001.0003.0020.1 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO DI USURA												
		SAR24_PF.0001.0008.0001 - SMOTTAGGIO DI BARRIERA												
		NP.003A SISTEMAZIONE BANCHIE CON BARRIERA												
		NP.004A SISTEMAZIONE BANCHIE SENZA BARRIERA												
		NP.005A RICONFIGURAZIONE CUNETTE												
		SAR24_PF.0006.0001.0001 PULIZIA E ASPORTAZIONE ARBUSTI												
		SAR24_PF.0001.0002.0022/24 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CUNETTA												
		REALIZZAZIONE NUOVA BANCHINA IN CLS ARMATA SU ESISTENTE												
		SAR24_PF.0001.0008.0007 BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE												
		PF.0001.0008.0004.1 BARRIERA DI SICUREZZA BORDO LATERALE												
		SAR24_PF.0001.0008.0015 GRUPPO TERMINALE BARRIERE												
		NP.006A ATTENUATORI D'URTO												
		PF.0001.0003.0092.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE	X											
		NP.15A BANDE SONORE	X	X										
		NP XXX - POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE		X	X	X	X							
		SAR24_PF.0001.0003.0091 SEGNA LIMITI								X	X	X	X	
		O.V. LAVORI VARI	X							X				X

GG

82

TEMPO UTILE

2

ACCANTIERAMENTO

0

FESTIVITÀ INFRASETTIMANLI

6

MALTEMPO NORMALI CONDIZIONI

90

TEMPO UTILE COMPLESSIVO