



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SETTORE VIABILITA'
SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1194 del 27/10/2026

Oggetto: LAVORI DI: "REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. 69. LA S.P. 50 E LA S.C. 8 IN COMUNE DI ARBOREA" CUP F51B23000500002 - CIG: B926ADD7FE - APPROVAZIONE ELABORATI MODIFICA CONTRATTUALE E AFFIDO LAVORI ALLA DITTA C&L COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VALLELUNGA PRATAMENO (CL).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con D.G.R. n. 41/13 del 01.12.2023 sono state programmate le risorse per la progettazione e la realizzazione di interventi sulla viabilità locale della Sardegna, capitoli SC07.0008, SC07.0018 e SC09.0215;
- che tra gli interventi programmati con la suddetta D.G.R. n. 41/13 del 01.12.2023 risulta l'intervento denominato "Intersezione tra la S.P. 69, la S.P. 50 e la Strada Comunale n. 8 in Comune di Arborea", di cui è soggetto attuatore la Provincia di Oristano, per un importo complessivo pari a 430.000,00 euro;
- che con Determinazione n. 4086_54775 del 22.12.2023 del Direttore del Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza stradale della Regione Sardegna è stata approvata la Convenzione di finanziamento-disciplinare del sopracitato intervento ed è stato impegnato a favore di questa Provincia, sul Capitolo di spesa SC09.0215, l'importo di euro 430.000,00 con il seguente cronoprogramma finanziario di erogazione:

Importo finanziamento	2023	2024
€ 430.000,00	€ 130.000,00	€ 300.000,00

- che con Determinazione n. 4086_54775 del 22.12.2023 del Direttore del Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza stradale è stata liquidata a questa Provincia (Cod. fornitore 6000006-Codice Fiscale 80004010957), la somma di euro 130.000,00 prevista quale quota per l'esercizio 2023 dal cronoprogramma finanziario di erogazione, del finanziamento complessivo di euro 430.000,00 a valere sul Cap. SC09.0215 del Bilancio regionale (PCF U. 2.03.01.02.002), per la realizzazione dell'intervento richiamato in oggetto - CUP F51B23000500002;
- che con nota Prot. n. 3232 del 22.02.2024 la RAS - Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza stradale, ha trasmesso a questo Ente la Convenzione di finanziamento-disciplinare, la determinazione di impegno e la determinazione di liquidazione della quota relativa all'anno 2023 del contributo;
- che con Determinazione del Dirigente del Settore Viabilità n. 548 del 21/06/2024 si è provveduto ad accertare la somma complessiva di € 430.000,00 così ripartita: € 130.000,00 relativa all'annualità 2023

ed € 300.000,00 relativa all'annualità 2024 sul Capitolo di bilancio n. 5533/0 "S=255322: L.R. n. 2 21/12/2023 - D.G.R. n. 41/13 del 1.12.2023- realizz. Interv. viabilità loc. Sardegna "intersezione tra S.P. 69, la S.P. 50 e la S.P. 8 in Comune di Arborea" parte entrata Bilancio annualità 2023/2024;

- che in sede di riaccertamento ordinario dei residui annualità 2024 si è provveduto alla prenotazione dell'intero quadro economico e allo spostamento, seguendo la sua esigibilità, al 2025 giusto impegno n. 825/2025 ex n. 1383/2024 per un importo complessivo di € 394,473,60;
- che con Determinazione n. 786 del 13/09/2024 sono state attribuite le seguenti funzioni tecniche:
 - al geom. Alessandro Serra quella di Responsabile Unico di Progetto (RUP);
 - al geom. Giuseppe Orrù quella di Verificatore fasi progettuali.
- con Determinazione del Dirigente del Settore Viabilità n. 379 del 06.05.2025 è stato approvato il Progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato ing. Gian Battista Masala caratterizzato dal seguente quadro economico:

SOMME A	
Lavori a base d'asta	€ 292.209,19
Per lavori	€ 271.142,67
Costi della manodopera	€ 21.066,52
Costi per l'attivazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.334,78
Sommano lavori, costi della manodopera e costi della sicurezza	€ 302.543,97
SOMME B - Somme a disposizione dell'amministrazione	
IVA sui lavori e O.S. 22% su € 302.543,97	€ 66.559,67
Indagini e relazione geologica	€ 6.000,00
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 2.000,00
Spese tecniche per progettazione direzione dei lavori e coordinatore	€ 32.308,70
Riduzione su onorari - 3.8240% di € 32.308,70	-€ 1.235,48
InarCassa 4% di € 31.073,22	€ 1.242,93
IVA su spese tecniche 22% di € 32.316,14	€ 7.109,55
Incentivi per funzioni tecniche R.U.P. - art. 45, C. 2, D.Lgs. 36/2023	€ 6.050,88
Contributo AVCP	€ 250,00
Oneri per pubblicità	€ 225,00
Imprevisti c. 2 art. 5, Alleg. I.7 del D.Lgs. 36/2023	€ 6.944,78
Sommano somme a disposizione	€ 127.456,03
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 430.000,00

- con Determinazione della Dirigente del Settore Affari Generali n. 149 del 24.02.2026 i lavori in argomento sono stati aggiudicati all'impresa C&L Costruzioni srl, con sede in Valledlunga Pratameno (CL), Codice fiscale e Partita IVA 01957100850, per un importo netto di € 213.368,22 + IVA, oltre ad € 10.334,78 + IVA per Oneri della sicurezza (complessivamente € 223.703,00), a seguito del ribasso offerto in sede di gara del 26,981%, e pertanto il quadro economico di progetto risultava variato come di seguito riportato:

SOMME A	
Lavori	€ 271142,67
Costi della manodopera	€ 21066,52
Sommano lavori, costi della manodopera	€ 292.209,19

Ribasso d'asta del 26,981% su € 292.209,19	-€ 78.840,96
Importo netto lavori e costi della manodopera	€ 213.368,23
Costi per l'attivazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.334,78
Totale Lavori e oneri della sicurezza	€ 223.703,01
SOMME B - Somme a disposizione dell'amministrazione	
IVA sui lavori e O.S. 22% su € 223.703,00	€ 49.214,66
Indagini e relazione geologica	€ 6.000,00
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 2.000,00
Spese tecniche per progettazione direzione dei lavori e coordinatore	€ 32.308,70
Riduzione su onorari - 3.8240% di € 32.308,70	-€ 1.235,48
InarCassa 4% di € 31.073,22	€ 1.242,93
IVA su spese tecniche 22% di € 32.316,14	€ 7.109,55
Incentivi per funzioni tecniche R.U.P. - art. 45, C. 2, D.Lgs. 36/2023	€ 6.050,88
Contributo AVCP	€ 250,00
Oneri per pubblicità	€ 225,00
Imprevisti c. 2 art. 5, Alleg. I.7 del D.Lgs. 36/2023	€ 6.944,78
Sommano somme a disposizione	€ 206.297,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 430.000,00

- con Determinazione del Dirigente del Settore Viabilità n. 248 del 17.03.2026 è stata subimpegnata la somma complessiva di € 223.703,01 + IVA, a favore dell'impresa C&L Costruzioni srl, con sede in Vallelunga Pratameno (CL), C.F. e P.IVA 01957100850, sul Capitolo di spesa **n. 255322 - Entrata 5533** (*L.R. n. 2 del 21.2.23 - D.G.R. n. 41/13 1.12.23 - Realizzazione intervento intersezione tra S.P. 69, S.P. 50 e la S.P. 8 in Comune di Arborea*), giusto impegno n. 436/2026 - subimpegno 199/2026, Esercizio 2026;
- in data 26.03.2026 è stato stipulato il contratto Rep. 3269/2026, registrato ad Oristano il 01.04.2026 al n. 1209 serie 1T;
- in data 26.03.2026 sono stati consegnati i lavori;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori, a seguito di ulteriori sopralluoghi e delle condizioni riscontrate in sito, nonché in considerazione delle precarie condizioni del piano viabile della SP 69 fino alla rotatoria della SP 49, si è resa necessaria la redazione di una modifica contrattuale, finalizzata all'introduzione di lavorazioni migliorative e integrative e in particolare:
 - messa in opera delle cordonate utilizzate nell'anello rotatorio anche nelle aiuole spartitraffico;
 - eliminazione del sopralzo in cls all'intorno dell'anello rotatorio;
 - rifacimento del piano viabile del tratto della SP 69 fino alla rotatoria sulla SP 49;
- in data 31.07.2026 il Direttore dei lavori, in accordo con il Responsabile di Progetto, ha redatto un verbale di sospensione dei lavori per consentire la redazione del progetto di variante al contratto principale.

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori in data 19.10.2026 con nota prot. 23529 ha consegnato il progetto di modifica contrattuale composto dai seguenti elaborati:

ALL - A Relazione di Variante
 ALL - B Analisi dei Prezzi
 ALL - C Elenco Prezzi Variante
 ALL - D Computo Metrico Estimativo
 ALL - E Quadro Comparativo

ALL - F Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
 ALL - G Atto di Sottomissione
 ALL - H Quadro Economico
 ALL - I Distinta Spese Tecniche
 TAVOLA 1 Inquadramento Territoriale
 TAVOLA 2 Planimetria quotata su ortofoto lavori in Variante
 TAVOLA 3 Situazione in variante quotata

il cui quadro economico è così definito:

Sommano lavori, costi della manodopera	€ 362.811,77
Ribasso d'asta del 26,981% su € 362.811,77	-€ 105.301,37
Importo netto lavori e costi della manodopera	€ 284.978,33
Costi per l'attivazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.425,84
Totale Lavori e oneri della sicurezza	€ 299.404,17
SOMME B - Somme a disposizione dell'amministrazione	
IVA sui lavori e O.S. 22% su € 299.404,17	€ 65.868,92
Indagini e relazione geologica	€ 00,00
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 2.000,00
Spese tecniche per progettazione direzione dei lavori e coordinatore ridotti del 3,8120%	€ 38.803,23
InarCassa al 4% di € 38.803,23	€ 1.552,13
IVA spese tecniche e Oneri al 22% su € 38.803,23 + € 1.552,13	€ 8.878,18
Incentivi per funzioni tecniche R.U.P. - art. 45, C. 2, D.Lgs. 36/2023	€ 8.094,11
Contributo AVCP	€ 250,00
Oneri per pubblicità	€ 225,00
Aggiornamento prezzi	€ 4.924,26
Sommano somme a disposizione	€ 130.595,83
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 430.000,00

RILEVATO:

- che la realizzazione degli ulteriori lavori e delle variazioni rispetto al progetto principale comporta un aumento di spesa rispetto all'importo del contratto principale di € 75.701,17 + IVA pari al 33,840%, ed introduce 4 (quattro) nuovi prezzi regolarmente concordati con l'Impresa, e non comporta modifiche sostanziali sul fine che l'intervento vuole raggiungere, ovvero proseguire i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali. L'importo aggiuntivo che rientra all'interno del quadro economico di progetto, sarà coperto con le economie derivanti dal ribasso d'asta e dagli imprevisti;
- che nel contratto Rep. 3269/2026, in data 26.03.2026 all'art. 18 è espressamente prevista la possibilità di affidare alla stessa Impresa ulteriori lavori della stessa tipologia del contratto principale, da fondi derivanti dall'utilizzo delle economie;
- che con l'approvazione della modifica contrattuale viene concesso un ulteriore tempo utile per l'ultimazione dei lavori, pari a giorni 20 (venti);
- che l'Impresa risulta regolare con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INAIL_56318253 con validità sino al 05/02/2027.

VISTO l'art. 120, lettera a), del D.Lgs. 36/2023 che prevede che il contratto può essere modificato se la modifica non è sostanziale; nel caso di specie l'aumento del costo, rispetto al contratto principale, è del 33,84%.

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 06 del 26.02.2026, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 07 del 26.02.2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e i relativi allegati;
- il Decreto deliberativo del Presidente della Provincia di Oristano n. 22/2026 del 16.03.2026, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei relativi settori, secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in conto competenza del Bilancio di Previsione 2026/2028 e di cassa esercizio 2026;
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 06 del 29.03.2024, con il quale al sottoscritto, ing. Giuseppe Pinna, è stato conferito l'incarico di dirigente del Settore Viabilità per un periodo di tre anni a decorrere dal 01.04.2024 e fino al 31.03.2027.

DATO ATTO che:

- il Responsabile del Servizio Manutenzioni stradali geom. Alessandro Serra, che riveste il ruolo di RUP, con la presente proposta n. **3136/2026** attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime parere favorevole all'adozione dell'atto;
- con la proposta e l'adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014.

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa,

DI APPROVARE i seguenti elaborati redatti dal Direttore dei lavori ing. Gian Battista Masala, presentati in data 19/10/2026 con nota prot. 23529:

ALL - A Relazione di Variante
 ALL - B Analisi dei Prezzi
 ALL - C Elenco Prezzi Variante
 ALL - D Computo Metrico Estimativo
 ALL - E Quadro Comparativo
 ALL - F Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
 ALL - G Atto di Sottomissione
 ALL - H Quadro Economico
 ALL - I Distinta Spese Tecniche
 TAVOLA 1- Inquadramento Territoriale
 TAVOLA 2 - Planimetria quotata su ortofoto lavori in Variante
 TAVOLA 3 - Situazione in variante quotata

relativamente alla modifica contrattuale dei lavori di “Intersezione tra S.P. 69, la S.P. 50 e la S.P. 8 in Comune di Arborea”, il cui quadro economico è così definito:

Sommano lavori, costi della manodopera	€ 362.811,77
Ribasso d'asta del 26,981% su € 362.811,77	-€ 105.301,37
Importo netto lavori e costi della manodopera	€ 284.978,33
Costi per l'attivazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.425,84
Totale Lavori e oneri della sicurezza	€ 299.404,17

SOMME B - Somme a disposizione dell'amministrazione	
IVA sui lavori e O.S. 22% su € 299.404,17	€ 65.868,92
Indagini e relazione geologica	€ 00,00
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 2.000,00
Spese tecniche per progettazione direzione dei lavori e coordinatore ridotti del 3,8120%	€ 38.803,23
InarCassa al 4% di € 38.803,23	€ 1.552,13
IVA spese tecniche e Oneri al 22% su € 38.803,23 + € 1.552,13	€ 8.878,18
Incentivi per funzioni tecniche R.U.P. - art. 45, C. 2, D.Lgs. 36/2023	€ 8.094,11
Contributo AVCP	€ 250,00
Oneri per pubblicità	€ 225,00
Aggiornamento prezzi	€ 4.924,26
Sommano somme a disposizione	€ 130.595,83
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 430.000,00

DI AFFIDARE gli ulteriori lavori in oggetto alla ditta C&L Costruzioni srl, con sede in Vallelunga Pratameno (CL), C.F. e P.IVA 01957100850, già affidataria dei lavori principali, come previsto nel contratto d'Appalto Rep. 3269/2026, in data 26/03/2026, all'articolo 18.

DI DARE ATTO che la ditta C&L Costruzioni srl è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC INAIL_56318253 del 08/10/2026 con scadenza validità al 05/02/2027.

DI INCREMENTARE IL SUBIMPEGNO N. 119, assunto con Determinazione del Dirigente del Settore Viabilità n. 248 del 17/03/2026, di € 92.355,42 IVA compresa a favore della ditta C&L Costruzioni srl, con sede in Vallelunga Pratameno (CL), C.F. e P.IVA 01957100850, a valere sul capitolo di bilancio n. 255322 - E=5533 L.R. n.2 del 21.2.23-DGR n.41/13 1.12.23- realizz. Interv. Intersez. tra la S.P. 69, la S.P.50 e la S.P. 8 in Comune di Arborea - Impegno n. 436/2026, per l'esecuzione dei lavori derivanti dalla modifica contrattuale di cui trattasi.

DI DARE ATTO che il professionista incaricato, ing. Gian Battista Masala, è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal certificato Inarcassa prot. 612876/171.2.1/STAP03 del 26/10/2026.

DI IMPEGNARE a favore del professionista ing. Gian Battista Masala con sede a Oristano nella via Carducci, C.F. MSLGBT64D07L219Q - P.IVA 00709760953, la somma di € 11.683,43 IVA compresa per la corresponsione degli onorari per le prestazioni professionali aggiuntive derivanti dalla variante contrattuale di cui trattasi a valere sul capitolo n. 255322 - E=5533 L.R. n. 2 del 21.2.23-DGR n.41/13 1.12.23- realizz. Interv. Intersez. tra la S.P. 69, la S.P.50 e la SP 8 in Comune di Arborea - impegno 436/2026;

DI DARE ATTO che:

- le condizioni regolanti l'appalto sono le stesse stabilite dal contratto principale Rep. 3269/2026, in data 26/03/2026.
- nel contratto Rep. 3269/2026, in data 26.03.2026, all'art. 18 è espressamente prevista la possibilità di affidare alla stessa Impresa ulteriori lavori della stessa tipologia del contratto principale, da fondi derivanti dall'utilizzo delle economie e dai ribassi d'asta;
- ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 la modifica contrattuale non è sostanziale e comporta un aumento di prezzo del 33,840% del valore del contratto iniziale;
- è in corso di stipula l'Atto aggiuntivo fra l'Appaltatore e la Provincia, ma la Ditta ha firmato lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale dei nuovi prezzi e pertanto l'obbligazione è stata perfezionata e giungerà a scadenza entro il 31.12.2026;
- i suddetti impegni dovranno essere registrati nelle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2026,

secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della transazione elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i sottoelencati codici di riferimento:

Missione	Programma	Capitolo	Livello	Codice Voce	Cofog	Codice Europeo	CIG	Spesa non ricorrente	Esercizio finanziario	Importi
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1005 Viabilità e infrastrutture stradali	255322: L.R. n. 2 21/12/2023 - D.G.R. n.41/13 del 1.12.2023- realizz. Interv. viabilità loc. Sardegna "intersezione tra S.P. 69, la S.P. 50 e la S.P. 8 in Comune di Arborea":	V	U.2.02.01.09.012	45 Trasporti	8		4	2026	
C&L Costruzioni SRL							B926ADD7FE			€ 92.355,42
Ing. Gian Battista Masala							B3F21A1129			€ 11.683,43

- che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e del vigente regolamento sui controlli interni.

Di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario e Risorse Umane per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Oristano li, 27/10/2026

IL DIRIGENTE
PINNA GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: SERRA ALESSANDRO
Funzionario: PIRAS PEPPINO
Dirigente: PINNA GIUSEPPE

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 3136 / 2026

Esercizio 2026

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	255322 / 0	436 / 2026	383 / 2026			Sub-Impegno	11.683,43	Prestazioni Professionali per redazione variante contrattuale



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 1194 del 27/10/2026

Oggetto: LAVORI DI: "REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. 69. LA S.P. 50 E LA S.C. 8 IN COMUNE DI ARBOREA" CUP F51B23000500002 - CIG: B926ADD7FE - APPROVAZIONE ELABORATI MODIFICA CONTRATTUALE E AFFIDO LAVORI ALLA DITTA C&L COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VALLELUNGA PRATAMENO (CL). .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone parere FAVOREVOLE al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DATI CONTABILI

Tipo movimento Entrata/Spesa: S

Importo € €11.683,43

Impegno n° 436

Sub Impegno n° 383

Annualità: 2026

Descrizione: Prestazioni Professionali per redazione variante contrattuale

Descrizione del Capitolo: E=5533 L.R. n.2 del 21.2.23-DGR n.41/13 1.12.23-
relaizz.interv.intersez.tra S.P.69, l S.P.50 e la SP 8 in comune di Arborea

Oristano li, 28/10/2026

IL DIRIGENTE
(IACUZZI ANNA PAOLA MARIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

